

Funktionsprüfung DX-Lüftungsanlage

Antrag / Vereinbarung mit Fa. Aereco GmbH

Per Fax: 06122 / 92 768 90 oder E-Mail: info@aereco.de_____
Firma_____
Ansprechpartner_____
Kundennummer (sofern bekannt)_____
Telefonnummer des Ansprechpartners_____
Strasse_____
E-Mail Adresse des Ansprechpartners_____
PLZ - Ort

Vereinbaren Sie bitte einen Termin zur Funktionsprüfung der Anlage mit uns an folgender Adresse:

Bauvorhaben_____
Wunschtermin_____
Strasse_____
PLZ - Ort

Vor Ort ist Herr/Frau _____ Fa. _____ anwesend und am Tag der Inbetriebnahme unter der
Mobilnummer _____ zu erreichen.

Die Funktionsprüfung seitens Aereco wird nur gemeinsam mit dem Installateur durchgeführt.

Bitte bestätigen Sie uns den Wunschtermin zeitnah.

Name, Firmenstempel, Ort und Datum

Die Funktionsprüfung der Aereco Lüftungsanlage erfolgt nach dessen Einbau durch den Installateur.
Vor der Funktionsprüfung und der darauffolgenden Inbetriebnahme **müssen** folgende Punkte geklärt sein:

■ Lüftungsgerät

Ausführungstyp:	Excellence	Premium	Evolution	Reference
Montageart des Lüftungsgerätes:	Wandmontage	Deckenmontage		
Das Lüftungsgerät befindet sich:	Wohnbereich	Dachboden (frostfrei)	Keller (beheizt)	

Wurde das Lüftungsgerät stromseitig angeschlossen und ist betriebsbereit?

Ist der Zugang zu dem Lüftungsgerät gewährleistet?

Nur bei Excellence/Premium: wurde das Bedienelement mit den **von Aereco gelieferten Kabeln** (RJ-12) angeschlossen?

Versionsnummer des Bedienelements: _____ (Hinweis: IHM XXXXX, befindet sich hinten auf der Platine)

Wurde die Kondensatleitung mit einem freien Auslauf in das Abwassernetz ausgeführt?

■ Abluft

Sind alle Abluftelemente montiert?

Nur bei Excellence/Premium: ist ein Abluftkompensationsventil vorhanden?

Wurde das Abluftkompensationsventil in Luftstromrichtung am DX-Gerät montiert (siehe Montageanleitung S. 14)?

Wurde das Abluftkompensationsventil mit den **von Aereco gelieferten Kabeln** (RJ-45) am Lüftungsgerät angeschlossen?

■ Zuluft

Nur bei Excellence/Premium: wurde das Lüftungsgerät elektrisch mit der aktiven Luftverteibox verbunden (RJ-45)?

Nur bei Excellence/Premium: wurden die CO₂-/Präsenzsensoren mit der aktiven Luftverteibox verkabelt (RJ-12)?

Nur bei Excellence/Premium: wurden die CO₂-/Präsenzsensoren in den Zulufräumen montiert und richtig konfiguriert (siehe Montageanleitung S. 16)?

■ Zubehör (optional)

Für den Fall, dass kein freier Auslauf im Lüftungsgerät vorliegt, ist eine Kondensatpumpe vorhanden und wurde richtig am DX-Gerät angeschlossen?

Wurde die Steuerleitung der Kondensatpumpe angeschlossen?

Ist ein Vorheizregister vorhanden und wurde mit einer elektrischen Spannungsversorgung (min. 3 x 1,5 mm² an Kabel) verbunden?

Wurde die Steuerleitung des Vorheizregisters richtig am DX-Gerät angeschlossen?

Wurden die Rohrleitungen für Fortluft und Außenluft vor Schwitzwasser isoliert (≥ 30 mm WLS040)?

Nur wenn alle o.g. Punkte mit „JA“ beantwortet sind, kann die Aereco Lüftungsanlage geprüft werden.

Falls die Fa. Aereco GmbH ein weiteres Mal zum Bauvorhaben wegen falscher Montage oder Nichtberücksichtigung der vorangenannten Punkte anfahren muss, entstehen zusätzliche Kosten in Höhe von pauschal: 150,00 €.