

Antrag / Vereinbarung mit Fa. Aereco GmbH
Funktionsprüfung der Aereco Abluftwärmepumpe T.Flow®

Per E-Mail: info@aereco.de

Firma

Ansprechpartner

Kundennummer (sofern bekannt)

Telefonnummer des Ansprechpartners

Straße

E-Mail Adresse des Ansprechpartners

PLZ - Ort

Wir beauftragen die Funktionsprüfung

Funktionsprüfung der Aereco Abluftwärmepumpe T.Flow®
Für die Funktionsprüfung entstehen keine Kosten.

T.Flow Hygro+

T.Flow Nano

Vereinbaren Sie bitte einen Termin zur Funktionsprüfung der Anlage mit uns an folgender Adresse:

Bauvorhaben

Wunschtermin

Strasse

PLZ - Ort

Vor Ort ist Herr/Frau _____ Fa. _____ anwesend und am Tag der Funktionsprüfung unter
der Mobilnummer _____ zu erreichen.

Die Funktionsprüfung seitens Aereco wird nur gemeinsam mit dem Installateur durchgeführt.

Bitte bestätigen Sie uns den Wunschtermin zeitnah.

Name, Firmenstempel, Ort und Datum

Die Funktionsprüfung der Aereco Lüftungsanlage erfolgt nach dessen Einbau durch den Installateur.
Vor der Funktionsprüfung und der darauffolgenden Inbetriebnahme **müssen** folgende Punkte geklärt sein:

■ Lüftungsgerät

Ist die Abluftwärmepumpe T.Flow® stromseitig angeschlossen und betriebsbereit?

Sind alle Verbindungen zur T.Flow® angeschlossen?

Ist der Zugang zur T.Flow® gewährleistet?

Lüftungsgerätetyp(en): _____

Anzahl Lüftungsgeräte: _____

■ Abluftelemente

Sind alle Abluftelemente montiert?

Ist der Zugang zu den Abluftelementen gewährleistet?

Gilt nur für Abluftelementen mit Intensivlüftung: Sind die Abluftelementen stromseitig (oder mit 2 AAA-Batterien) angeschlossen?

■ Außenluftdurchlässe

Sind alle Zuluftelemente montiert?

■ Zubehör

Verläuft die Rohrleitung im nichtbeheizten Bereich: Ist eine Isolierung gegen Schwitzwasser vorgesehen worden (≥ 30 mm WLS040)?

Nur wenn alle o.g. Punkte mit „JA“ beantwortet sind, kann die Aereco Abluftwärmepumpe T.Flow® geprüft werden.

Falls die Fa. Aereco GmbH ein weiteres Mal zum Bauvorhaben wegen falscher Montage oder Nichtberücksichtigung der vorangenannten Punkte anfahren muss, entstehen zusätzliche Kosten in Höhe von pauschal: 150,00 €.

Die Funktionsprüfung der Aereco Abluftwärmepumpe erfolgt nach deren Einbau durch den Installateur.
Vorab müssen folgende Punkte geklärt sein:

Die Abluftwärmepumpe T.Flow® ist vollständig installiert und betriebsbereit.

Alle Elektroanschlüsse sind gemäß den örtlichen EVU-Vorschriften inklusive der erforderlichen Sicherungen vollständig.

Die Elektroverdrahtung zwischen den relevanten bauseitigen Komponenten ist inklusive etwaiger Datenleitung vollständig.

Die Abluftwärmepumpe T.Flow® ist komplett befüllt, Kondensatablauf nach Herstellervorschrift installiert.

Allgemeine Grundvoraussetzungen am Installationsort (bspw. ausreichende Beleuchtung, Spannungsversorgung, Zugänglichkeit) sind gewährleistet.

Fremdleistungen die von anderen Fachfirmen erbracht werden (bspw. Sanitärinstallation) müssen während der Inbetriebnahme zur Verfügung stehen.

Original-Trennverschraubungen installiert.

Nur wenn alle o. g. Punkte zutreffen, kann die Abluftwärmepumpe T.Flow® in Betrieb genommen werden.

Bemerkungen